

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Государственное казенное учреждение
Кому

(наименование застройщика)
Управление капитального строительства

(фамилия, имя, отчество - для граждан,
450077, Республика Башкортостан

полное наименование организации - для юридических лиц)

г. Уфа, ул. Крупской, 7

(его почтовый индекс и адрес)

**РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
№ РУ 34**

Администрация муниципального района

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти,
Мишкинский район

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
Республика Башкортостан

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

«Строительство школы на 60 уч. мест с детским садом на 20 мест, д. Сосновка Мишкинский
район РБ»

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Сосновка,
ул. Школьная, 12

(полный адрес объекта капитального строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование	Единица измерения	По проекту	Фактически
--------------	-------------------	------------	------------

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Площадь участка	кв. м	10682	
Строительный объем - всего	куб. м	7662	
Общая площадь застройки	кв. м	1277,0	
Общая площадь здания	кв. м	1572,3	
Основная площадь	кв. м	905,4	
Теневой навес	кв. м	43,4	
Навес для твердого топлива	кв. м	26,4	
Трансформаторная подстанция	кв. м	4,7	
Нежилое здание (котельная)	кв. м	42	
Уборная на 4 очка	кв. м	17,1	
Пожарные резервуары 2 шт.	куб. м	2 x 100	
Дизельная электростанция	кв. м	9,6	
Инженерные сети:			
Наружное электроснабжение	м	1395	
Тепловые сети	м	94	
Наружные сети канализации	м	83,3	
Наружные сети водоснабжения	м	36	
Наружные сети водоснабжения	м	95	
Телефонные сети	м	98,5	

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест	Количество посещений	Вместимость
школы-60, детский сад-20	школы-60, детский сад-20	школы-60, детский сад-20

Объекты производственного назначения

Мощность	Производительность	Протязкённость
(иные показатели)	(иные показатели)	(иные показатели)

Материалы фундаментов свайный ленточный с монолитным железобетонным ростверком. Материалы стен из керамического полнотелого кирпича, утепленные минераловатными плитами поверх утеплителя штукатурка. Материалы перекрытий сборные железобетонные многослойные плиты. Материалы кровли тонколистовой прокат стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием.

М.П.

Главный архитектор

(подпись)

Х.З. Кутузова

«28» декабря 2012 г.

Стоимость строительства
объекта – всего
в том числе
строительно-монтажных
работ

63040,19116 тыс. руб.

77992,68581 тыс. руб.

IV. Стоимость строительства

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

балконов, лоджий,
веранд и террас)

Общая площадь жилых
помещений (с учетом

более чем 4-комнатные

4-комнатные

3-комнатные

2-комнатные

1-комнатные

в том числе:

всего

Количество квартир -

Количество секций

Количество этажей

помещений (за
исключением балконов,
лоджий, веранд и
террас)

Общая площадь жилых

III. Объекты жилищного строительства

кв. м

штук

секций

штук/кв. м

штук/кв. м

штук/кв. м

штук/кв. м

штук/кв. м

кв. м